

10/16

### 週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)
月		R1.10							R1.11								
日		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	9-4) (9-1) (8-4) (8-1) (予備日)							(舗装業者施工)							表面被覆工	24.00~ 6.00
		北・南走行							(予備日)							表面被覆工	24.00~ 6.00
	茶屋町高架橋	7-2) (7-3) (予備日)														表面被覆工	24.00~ 6.00
		北・南追越														表面被覆工	24.00~ 6.00
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	(9-3) (環) (8-3) (東)							(舗装業者施工) (9-3) (環) (8-3) (東)							表面被覆工	24.00~ 6.00
		北行き追越							北行き追越							表面被覆工	24.00~ 6.00
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	(9-2) (環) (8-2) (東)							(予備日) (9-2) (環) (8-2) (東)							表面被覆工	24.00~ 6.00
		南行き追越							南行き追越							表面被覆工	24.00~ 6.00
車線規制 /通行止め	曾根崎高架橋	車線規制 通行止め (予備日)														剝落防止ネット	24.00~ 6.00
		北行き 南行き 駐車場														剝落防止ネット	24.00~ 6.00
	(追越車線部)	(走行車線部)							10/26・27 11/2・3 北行き 舗装業者 施工								
(反射塗装工)		(反射塗装工)		(表面被覆工)													
1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー												
2日目	下塗り+墨出し	2日目	下塗り+墨出し	2日目	パテ												
3日目	墨出し	3日目	墨出し	3日目	中塗り												
4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	上塗り												
5日目	黄色3回目	5日目	黄色3回目	5日目	予備日												
6日目	黒色	6日目	黒色														
摘 要		(予備日) タッチアップ	(予備日) 断面修復 タッチアップ	ひび割れ補修	ひび割れ補修	ひび割れ補修	表面被覆工 下地処理 反射塗装工	(予備日) 休工	表面被覆工 下地処理 反射塗装工	反射塗装工 プライマー	反射塗装工 2日目	反射塗装工 3日目	反射塗装工 4日目	反射塗装工 5日目	(予備日) 休工		

北 区

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年10月28日(月)~11月3日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町1~北区堂山町18  
(国道423号新御堂筋線 環状線跨線橋・東海道跨線橋面上)  
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 10月28日(月)~11月1日(金)

南行 1車線規制 10月28日(月)~11月3日(日)

