

11/7

週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)	
月		R1.11							R1.11									
日		4	5	6	7	8	9	(10)	11	12	13	14	15	16	(17)			
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	(9-3)(環)		(8-3)(東)				(予備日)	(9-3)(環)		(8-3)(東)			(予備日)			表面被覆工	24.00~6.00
		北行き追越							北行き追越									
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	(9-2)(環)		(8-2)(東)					(9-2)(環)		(8-2)(東)			(予備日)			表面被覆工	24.00~6.00
		南行き追越							南行き追越									
									(舗装業者施工)									
1車線規制	茶屋町高架橋								(7-2)(7-3)		(予備日)					表面被覆工	24.00~6.00	
									北・南追越									
		11/9・10 (11/16・17)																
		南行き 舗装業者 施工																
	(追越車線部)	(走行車線部)																
(反射塗装工)		(反射塗装工)			(表面被覆工)													
1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー													
2日目	下塗り+墨出し	2日目	下塗り+墨出し	2日目	パテ													
3日目	墨出し	3日目	墨出し	3日目	中塗り													
4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	上塗り													
5日目	黄色3回目	5日目	黄色3回目	5日目	予備日													
6日目	黒色	6日目	黒色															
摘要		反射塗装工 上塗り	反射塗装工 上塗り	(被覆工) プライマー	(被覆工) パテ	(被覆工) 中塗り	(被覆工) 上塗り	(予備日) 休工	(被覆工) 上塗り	タッチアップ 予備日	予備日	予備日	予備日	休工	休工			

北 区

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年11月11日(月)~11月15日(金)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町1~北区堂山町18
(国道423号新御堂筋線 環状線跨線橋・東海道跨線橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 11月11日(月)~11月15日(金)

南行 1車線規制 11月11日(月)~11月15日(金)

施工日:令和元年11月12日(火)~11月15日(金)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 11月12日(火)~11月15日(金)

南行 1車線規制 11月12日(火)~11月15日(金)

