

9/3
9/11

週 間 工 程 表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自：平成 31 年 2 月 20 日
 至：令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今 週 工 程							翌 週 工 程							備 考	(作業時間)	
		R1.9							R1.9									
日		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-2) (予備日)														表面被覆工	24.00~ 6.00	
		北行き追越																
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-3) (予備日)														表面被覆工	24.00~ 6.00	
		南行き追越																
1車線規制	梅田長柄線跨道橋				(10-4)											表面被覆工	24.00~ 6.00	
					北行き走行													
1車線規制	梅田長柄線跨道橋				(10-1)			(予備日)							(予備日)	表面被覆工	24.00~ 6.00	
					南行き走行													
		9/14・15 9/21・22 北行き 舗装業者 施工																
(追越車線部)		(走行車線部)																
(反射塗装工)		(反射塗装工)			(表面被覆工)													
1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー													
2日目	下塗り+墨出し	2日目	下塗り+墨出し	2日目	パテ													
3日目	墨出し	3日目	墨出し	3日目	中塗り													
4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	上塗り													
5日目	黄色3回目	5日目	黄色3回目	5日目	予備日													
6日目	黒色	6日目	黒色															
摘 要		(被覆工) (3日目)	(反射) (6日目)	予備日	(予備日)	表面被覆工	反射面被覆工	反射面被覆工	反射面被覆工	(予備日) 休工	反射塗装工	反射塗装工	反射塗装工	反射塗装工	反射塗装工	(被覆工) (6日目)	(予備日) 休工	
		表面被覆工	予備日															(予備日)

北 区

新御堂筋線高架橋(淀川以南)

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年9月16日(月)~9月22日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区堂山町18~北区堂山町17
(国道423号新御堂筋線 梅田長柄線跨道橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 9月16日(月)~9月20日(金)

南行 1車線規制 9月16日(月)~9月22日(日)

