

9/19

週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程						備考	(作業時間)	
		R1.9							R1.10								
月		23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	備考	(作業時間)
日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1車線規制	梅田長柄線跨道橋															表面被覆工	24.00~6.00
1車線規制	梅田長柄線跨道橋	(10-1) 予備日														表面被覆工	24.00~6.00
1車線規制	梅田長柄線跨道橋	(10-3)							(舗装業者施工)			(舗装業者施工)			表面被覆工	24.00~6.00	
1車線規制	梅田長柄線跨道橋	(10-2)							(予備日)			(予備日)			表面被覆工	24.00~6.00	
				9/28・29 10/5・6													
				北行き 舗装業者 施工													
	(追越車線部)			(走行車線部)													
(反射塗装工)		(反射塗装工)		(表面被覆工)													
1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー												
2日目	下塗り+墨出し	2日目	下塗り+墨出し	2日目	パテ												
3日目	墨出し	3日目	墨出し	3日目	中塗り												
4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	上塗り												
5日目	黄色3回目	5日目	黄色3回目	5日目	予備日												
6日目	黒色	6日目	黒色														
摘要		(予備日) 反射塗装工 表面被覆工	(予備日) 反射塗装工 表面被覆工	(予備日) 反射塗装工 表面被覆工	断面修復 反射塗装工 表面被覆工	断面修復 反射塗装工 表面被覆工	(予備日) 休工	断面修復 反射塗装工 表面被覆工	断面修復 反射塗装工 表面被覆工	反射塗装工 2日目	反射塗装工 3日目	反射塗装工 4日目	(予備日) 休工				

北 区

新御堂筋線高架橋(淀川以南)

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年9月30日(月)~10月6日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区堂山町18~北区堂山町17
(国道423号新御堂筋線 梅田長柄線跨道橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 9月30日(月)~10月4日(金)

南行 1車線規制 9月30日(月)~10月6日(日)

