

10/16

週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)	
		R1.10							R1.11									
日		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	9-4	9-1	8-4	8-1	(予備日)		(舗装業者施工)								表面被覆工	24.00~6.00	
		北・南走行																
1車線規制	茶屋町高架橋	7-2	7-3	(予備日)			(予備日)									表面被覆工	24.00~6.00	
		北・南追越																
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	(9-3)(環)(8-3)(東)					(舗装業者施工)	(9-3)(環)	(8-3)(東)	(舗装業者施工)					表面被覆工	24.00~6.00		
		北行き追越							(予備日)	北行き追越							(予備日)	
1車線規制	環状線跨線橋・東海道線跨線橋	(9-2)(環)(8-2)(東)						(9-2)(環)	(8-2)(東)						表面被覆工	24.00~6.00		
		南行き追越								南行き追越								
車線規制/通行止め	曾根崎高架橋	車線規制 通行止め		(予備日)												剝落防止ネット	24.00~6.00	
		北行き	南行き	駐車場														
	(追越車線部)	(走行車線部)							10/26・27 11/2・3 北行き 舗装業者 施工									
(反射塗装工)	(反射塗装工)	(反射塗装工)		(表面被覆工)														
1日目 下地処理+プライマー	1日目 下地処理+プライマー	1日目 下地処理+プライマー																
2日目 下塗り+墨出し	2日目 下塗り+墨出し	2日目 パテ																
3日目 墨出し	3日目 墨出し	3日目 中塗り																
4日目 黄色1回目+黄色2回目	4日目 黄色1回目+黄色2回目	4日目 上塗り																
5日目 黄色3回目	5日目 黄色3回目	5日目 予備日																
6日目 黒色	6日目 黒色																	
摘要	タツチアップ (予備日)	断面修復 (予備日)	断面修復	断面修復	断面修復	断面修復	下地処理 表面被覆工	(予備日) 休工	下地処理 表面被覆工	反射塗装工	反射塗装工	反射塗装工	反射塗装工	反射塗装工	反射塗装工	(予備日) 休工		

北 区

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

橋梁補修工

施工日:令和元年10月21日(月)~9月23日(水)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 10月21日(月)~10月22日(火)
南行 1車線規制 10月21日(月)~10月23日(水)

橋梁補修工

施工日:令和元年10月22日(火)~10月27日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町1~北区堂山町18
(国道423号新御堂筋線 環状線跨線橋・東海道跨線橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 10月22日(火)~10月25日(金)
南行 1車線規制 10月22日(火)~10月27日(日)

剥落防止ネット設置工

施工日:令和元年10月21日(月)、10月22日(火)
(10月24日、25日、26日は予備日としておりま
す。)

①車線規制 1車線規制

・場所:北行き 梅新東入口
(北区曾根崎1丁目~北区曾根崎2丁目)
・日時:令和元年10月21日(月) 24:00~翌6:00

②通行止め

・場所:南行き 梅新東出口
(北区曾根崎1丁目~北区曾根崎2丁目)
・日時:令和元年10月22日(火) 24:00~翌6:00

備考:梅新東入口・梅新東出口は共に雨天の場合は予備日
10月24日~26日で施工いたします。
(作業日数は共に1日ずつです。)

