

## 週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程						翌週工程						備考	(作業時間)		
		R1.6						R1.6									
日		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
PS-36	茶屋町高架橋	(7-5,7-4)	(予備日)													伸縮装置補修調査工	24.00~ 6.00
		北行き・追越	・走行														
PSL-25	豊崎南高架橋		(5-1,5-2)	(予備日)												伸縮装置補修調査工	24.00~ 6.00
			北行き・追越	・走行													
	扇町線跨線橋			(12-1)												調査工	24.00~ 6.00
				南行き車線	(予備日)												
	曾根崎高架橋			(13-2)												調査工	24.00~ 6.00
				南行き車線	(予備日)												
	曾根崎高架橋				(13-4)											調査工	24.00~ 6.00
					北行き車線	(予備日)											
摘 要		伸縮装置補修調査工 茶屋町高架橋	伸縮装置補修調査工 豊崎南高架橋	扇町線跨線橋 調査工	曾根崎高架橋 調査工	予備日	休工	休工				休工	休工	休工	休工		

## 週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)
		R1.6							R1.6								
月		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
日		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	茶屋町高架橋	(7-7) 南行き・走行 (予備日)														調査工	24.00~ 6.00
	東海道線跨線橋	(8-1) 南行き・走行 (予備日)														調査工	24.00~ 6.00
	環状線跨線橋								(9-2) 南行き・追越	(9-1) 南行き・走行 (予備日)						調査工	24.00~ 6.00
	梅田長柄線跨線橋								(10-2) 南行き・追越	(10-1) 南行き・走行 (予備日)						調査工	24.00~ 6.00
	堂山町高架橋										(11-3,11-2) 南行き 追越・走行 (予備日)					調査工	24.00~ 6.00
	豊崎北高架橋										(3-1,3-2) 南行き 追越・走行 (予備日)					段差擦り付け調査工	24.00~ 6.00
	北大阪跨線橋										(6-3) 南行き	6-2,6-1) 第1,2,3車線 (予備日)				段差擦り付け調査工	24.00~ 6.00
摘 要		東 海 道 線 跨 線 橋 調 査 工	東 海 道 線 跨 線 橋 調 査 工	休 工	休 工	休 工	休 工	休 工	梅 田 長 柄 線 跨 線 橋 調 査 工	梅 田 長 柄 線 跨 線 橋 調 査 工	堂 山 町 高 架 橋 調 査 工	豊 崎 北 高 架 橋 調 査 工	北 大 阪 跨 線 橋 調 査 工	予 備 日	休 工		

新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2 全体位置図

大阪市建設局

