

10/3

週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所  
 【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

| 年月日       |                | 今週工程                   |              |               |               |               |                |             | 翌週工程         |              |                                |                                |                                |     |             | 備考 | (作業時間) |
|-----------|----------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|----|--------|
| 月         |                | R1.10                  |              |               |               |               |                |             | R1.10        |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 日         |                | 7                      | 8            | 9             | 10            | 11            | 12             | 13          | 14           | 15           | 16                             | 17                             | 18                             | 19  | 20          |    |        |
| (車線規制) 曜日 |                | 月                      | 火            | 水             | 木             | 金             | 土              | 日           | 月            | 火            | 水                              | 木                              | 金                              | 土   | 日           |    |        |
| 1車線規制     | 梅田長柄線跨道橋       | (10-3)                 |              | (予備日)         |               |               |                | (舗装業者施工)    |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
|           |                | 北行き追越                  |              |               |               |               |                |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 1車線規制     | 梅田長柄線跨道橋       | (10-2)                 |              | (予備日)         |               |               |                | (予備日)       |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
|           |                | 南行き追越                  |              |               |               |               |                |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 1車線規制     | 環状線跨線橋・東海道線跨線橋 | (9-4)(環)               |              | (8-4)(東)      |               |               |                | (舗装業者施工)    | (9-4)(環)     |              | (8-4)(東)                       |                                |                                |     | (舗装業者施工)    |    |        |
|           |                | 北行き走行                  |              |               |               |               |                |             | 北行き走行        |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 1車線規制     | 環状線跨線橋・東海道線跨線橋 | (9-1)(環)               |              | (8-1)(東)      |               |               |                | (予備日)       | (9-1)(環)     |              | (8-1)(東)                       |                                |                                |     | (予備日)       |    |        |
|           |                | 南行き走行                  |              |               |               |               |                |             | 南行き走行        |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
|           | 新淀川大橋          |                        |              | 10/12・13      |               | 10/19・20      |                |             |              | 基礎コンクリート撤去   |                                |                                |                                |     |             |    |        |
|           |                |                        |              | 北行き 舗装業者 施工   |               |               |                |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
|           | (追越車線部)        | (走行車線部)                |              |               |               |               |                |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| (反射塗装工)   |                | (反射塗装工)                |              | (表面被覆工)       |               |               |                |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 1日目       | 下地処理+プライマー     | 1日目                    | 下地処理+プライマー   | 1日目           |               |               | 下地処理+プライマー     |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 2日目       | 下塗り+墨出し        | 2日目                    | 下塗り+墨出し      | 2日目           |               |               | パテ             |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 3日目       | 墨出し            | 3日目                    | 墨出し          | 3日目           |               |               | 中塗り            |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 4日目       | 黄色1回目+黄色2回目    | 4日目                    | 黄色1回目+黄色2回目  | 4日目           |               |               | 上塗り            |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 5日目       | 黄色3回目          | 5日目                    | 黄色3回目        | 5日目           |               |               | 予備日            |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 6日目       | 黒色             | 6日目                    | 黒色           | 6日目           |               |               |                |             |              |              |                                |                                |                                |     |             |    |        |
| 摘要        |                | (予備日)<br>上被覆工<br>(北行き) | (予備日)<br>ハツリ | (予備日)<br>断面修復 | (予備日)<br>断面修復 | 下地処理<br>反射塗装工 | 反射塗装工<br>プライマー | (予備日)<br>休工 | 反射塗装工<br>2日目 | 反射塗装工<br>3日目 | 4日目<br>反射塗装工<br>基礎コン<br>クリート撤去 | 5日目<br>反射塗装工<br>基礎コ<br>ンクリート撤去 | 6日目<br>反射塗装工<br>基礎コン<br>クリート撤去 | 予備日 | (予備日)<br>休工 |    |        |

週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

| 年月日       |                | 今週工程      |             |         |            |       |          | 翌週工程                           |          |      |       |       |          | 備考    | (作業時間) |
|-----------|----------------|-----------|-------------|---------|------------|-------|----------|--------------------------------|----------|------|-------|-------|----------|-------|--------|
| 月         |                | R1.10     |             |         |            |       |          | R1.11                          |          |      |       |       |          |       |        |
| 日         |                | 21        | 22          | 23      | 24         | 25    | 26       | 27                             | 28       | 29   | 30    | 31    | 1        | 2     | 3      |
| (車線規制) 曜日 |                | 月         | 火           | 水       | 木          | 金     | 土        | 日                              | 月        | 火    | 水     | 木     | 金        | 土     | 日      |
| 1車線規制     | 環状線跨線橋・東海道線跨線橋 | (9-4)(環)  | (8-4)(東)    |         |            |       | (舗装業者施工) |                                |          |      |       |       |          |       |        |
|           |                | 北行き走行     |             |         |            |       |          | (予備日)                          |          |      |       |       |          |       |        |
| 1車線規制     | 環状線跨線橋・東海道線跨線橋 | (9-1)(環)  | (8-1)(東)    |         |            |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
|           |                | 南行き走行     |             |         |            |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 1車線規制     | 環状線跨線橋・東海道線跨線橋 | (9-3)(環)  | (8-3)(東)    |         |            |       | (舗装業者施工) | (9-3)(環)                       | (8-3)(東) |      |       |       | (舗装業者施工) |       |        |
|           |                | 北行き追越     |             |         |            |       |          | 北行き追越                          |          |      |       |       |          |       |        |
| 1車線規制     | 環状線跨線橋・東海道線跨線橋 | (9-2)(環)  | (8-2)(東)    |         |            |       | (予備日)    | (9-2)(環)                       | (8-2)(東) |      |       |       |          | (予備日) |        |
|           |                | 南行き追越     |             |         |            |       |          | 南行き追越                          |          |      |       |       |          |       |        |
| 車線規制/通行止め | 曾根崎高架橋         | 車線規制 通行止め |             |         |            |       | (予備日)    |                                |          |      |       |       |          |       |        |
|           |                | 北行き       | 南行き         | 駐車場     |            |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
|           | (追越車線部)        | (走行車線部)   |             |         |            |       |          | 10/26・27 11/2・3<br>北行き 舗装業者 施工 |          |      |       |       |          |       |        |
| (反射塗装工)   |                | (反射塗装工)   |             | (表面被覆工) |            |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 1日目       | 下地処理+プライマー     | 1日目       | 下地処理+プライマー  | 1日目     | 下地処理+プライマー |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 2日目       | 下塗り+墨出し        | 2日目       | 下塗り+墨出し     | 2日目     | パテ         |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 3日目       | 墨出し            | 3日目       | 墨出し         | 3日目     | 中塗り        |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 4日目       | 黄色1回目+黄色2回目    | 4日目       | 黄色1回目+黄色2回目 | 4日目     | 上塗り        |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 5日目       | 黄色3回目          | 5日目       | 黄色3回目       | 5日目     | 予備日        |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 6日目       | 黒色             | 6日目       | 黒色          |         |            |       |          |                                |          |      |       |       |          |       |        |
| 摘要        | (予備日)          | (予備日)     | ひび割れ修復      | ひび割れ修復  | ひび割れ修復     | 表面被覆工 | 下地処理     | (予備日) 休工                       | 表面被覆工    | 下地処理 | 反射塗装工 | 反射塗装工 | 反射塗装工    | 反射塗装工 | 反射塗装工  |

北 区

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年10月7日(月)~10月13日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町1~北区堂山町18  
(国道423号新御堂筋線 環状線跨線橋・東海道跨線橋面上)  
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 10月8日(火)~10月11日(金)

南行 1車線規制 10月8日(火)~10月13日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区堂山町18~北区堂山町17  
(国道423号新御堂筋線 梅田長柄線跨道橋面上)  
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 10月7日(月)~10月10日(木)

南行 1車線規制 10月7日(月)~10月10日(木)

